

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 12,30 del giorno 06.05.2015 alle ore 13,00 del giorno 12.05.2015

Chieti, li 12.05.2015

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
f.to(Sig.ra Maria Simone)

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera n° 100 del 29.04.2015.

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma dell'impianto di depurazione di Vallepara sito nel Comune di Chieti – 1° e ultimo stato d'avanzamento dei lavori, stato finale dei lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, certificato di pagamento.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove (29) del mese di aprile (04) in Chieti, alle ore 16.00 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo telegramma prot. n. 5238 del 27.04.2015 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	x	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	x	
3	De Francesco Valerio	Membro	x	
4	Di Sipio Vincenzo Paolo	Membro	x	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Barbetta Giovanni	Presidente C.R.C.	x	
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	x	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.	x	

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 4 membri su 4, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Simone.

Sul punto n. 9 all'odg

La Deputazione

Premesso che:

con delibera n. 119 del 28.03.2014 sono stati approvati gli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma dell'impianto di depurazione di Vallepara per l'importo di € 50.000,00 oltre I.V.A.;

è stata esperita la relativa gara e i lavori sono stati affidati alla ditta Environmental Solutions Provider (E.S.P.) S.r.l. avente sede legale in Roma alla Via del Circo Massimo n. 9, per l'importo complessivo di € 49.285,00 oltre I.V.A.;

in data 15.09.2014 è stato stipulato il contratto d'appalto, repertorio n. 82813 registrato a Pescara il 18.09.2014 al n. 8806;

con verbale in data 27.10.2014 i lavori sono stati consegnati alla succitata ditta e dovevano essere ultimati entro il 26.11.2014;

il direttore dei lavori, Dr. Andrea De Luca, ha sospeso i lavori con verbale del 10.11.2014 e gli stessi sono stati ripresi il 20.11.2014, giusto verbale sottoscritto dalle parti in tale data;

per effetto della sospensione l'ultimazione dei lavori è stata posticipata al 06.12.2014;

il direttore di lavori, con ordine di servizio n. 1 del 05.12.2014, ha ordinato all'appaltatore di eseguire alcune nuove lavorazioni entro i limiti dell'importo contrattuale fissando quale termine ultimo per la chiusura dei lavori il 26.12.2014;

i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 24.12.2014, come certificato nel verbale del 27.12.2014 dal direttore dei lavori e sottoscritto dall'appaltatore;

nel succitato verbale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 199, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sono stati assegnati all'appaltatore ulteriori sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sulla funzionalità del depuratore stesso;

con verbale del 05.03.2015 il direttore dei lavori, Dr. Andrea De Luca, unitamente all'Ing. Daniele Meneghello quale responsabile tecnico dell'impresa, convenuti sul luogo oggetto dei lavori hanno proceduto in contraddittorio ai necessari riscontri e accertamenti sullo stato delle opere eseguite;

in esito a tali accertamenti il direttore dei lavori con verbale di sopralluogo del 05.03.2015 ha constatato l'effettiva ultimazione dei lavori compreso anche quelli di piccola entità;

il direttore dei lavori in data 05.03.2015 ha emesso il 1° e ultimo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 05.03.2015 per l'importo di € 49.285,00 oltre I.V.A., in data 06.03.2015 ha emesso lo stato finale dei lavori a tutto il 05.03.2015 per l'importo di € 49.285,00 oltre I.V.A. ed ha redatto la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;

in data 26.03.2015 è stata inoltrata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la richiesta del prescritto adempimento inerente la verifica della regolarità contributiva presso lo sportello unico previdenziale;

l'I.N.P.S. ha rilasciato il 03.04.2015 il documento dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa e il Responsabile del Procedimento ha proceduto ad emettere il certificato di pagamento dell'importo di complessivo € 60.127,70 di cui € 49.285,00 per lavori ed € 10.842,70 per I.V.A.;

Tutto ciò premesso;

Vista la nota del Responsabile del Procedimento, D.ssa Angela Berarducci, datata 22.04.2015 con la quale, propone alla Deputazione Amministrativa l'approvazione del 1° e ultimo stato d'avanzamento dei lavori, dello stato finale, della relazione sul conto finale, del certificato di regolare esecuzione e del certificato di pagamento emesso il 22.04.2015 dell'importo di € 60.127,70 di cui € 49.285,00 per lavori ed € 10.842,70 per IVA e la liquidazione delle spettanze all'Impresa Environmental Solutions Provider (E.S.P.) S.r.l. avente sede legale in Roma alla Via del Circo Massimo n. 9;

Visto il DURC datato 03.04.2015 rilasciato positivamente ed in corso di validità;

Vista la documentazione presentata, che si allega alla presente deliberazione;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 18 del 10.12.2014 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2015;

Con i poteri di cui all'art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall'art. 45 dello statuto stesso;

DELIBERA

- 1) di approvare il 1° e ultimo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 05.03.2015 emesso dal direttore dei lavori, Dr. Andrea De Luca, il 05.03.2015 per l'importo complessivo di € 60.127,70 di cui € 49.285,00 per lavori ed € 10.842,70 per I.V.A.;
- 2) di approvare lo stato finale dei lavori a tutto il 05.03.2015 emesso dal direttore dei lavori, Dr. Andrea De Luca, il 06.03.2015 per l'importo complessivo di € 60.127,70 di cui € 49.285,00 per lavori ed € 10.842,70 per I.V.A.;
- 3) di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal succitato direttore dei lavori il 30.03.2015, nel quale certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di € 60.127,70 di cui € 49.285,00 per lavori ed € 10.842,70 per I.V.A.;
- 4) di approvare il certificato di pagamento emesso il 22.04.2015 per l'importo complessivo di € 60.127,70 di cui € 49.285,00 per lavori ed € 10.842,70 per I.V.A.;
- 5) di dare mandato all'ufficio ragioneria per la liquidazione del certificato di pagamento, pari a complessivi € 60.127,70, alla ditta Environmental Solutions Provider (E.S.P.) S.r.l., avente sede legale in Roma alla Via del Circo Massimo n. 9, previa acquisizione della relativa fattura.
- 6) di impegnare la spesa di cui alla presente delibera da imputare al Cap. 81 denominato "Lavori in concessione" dei Residui del Bilancio di Previsione consortile 2015;
- 7) di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti consequenziali al presente deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO
f.to(Maria Simone)

IL PRESIDENTE
f.to(Roberto Roberti)