



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro
CHIETI



Oggetto: **SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO (B)**
ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI
CUGNOLI (PE)

PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTO (B)

Elaborato:





CRONOPROGRAMMA

Numero Elab.

A.12.00

Scala -:-,---

DATA **28 MAG. 2018**

REV.	DATA	DESCRIZIONE						
  UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2008 <table><tr><td>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Dott.ssa Angela Berarducci</td><td>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  Geom. Giovanni Cavalli</td></tr><tr><td>IL PROGETTISTA  Ing. Cesare Garofalo</td><td>IL COLLABORATORE  Geom. Lucio P. Elorre</td></tr><tr><td>IL COLLABORATORE  Geom. Antonio Barisani</td><td>IL COLLABORATORE  Geom. Giovanni Cavalli</td></tr></table>			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Dott.ssa Angela Berarducci	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  Geom. Giovanni Cavalli	IL PROGETTISTA  Ing. Cesare Garofalo	IL COLLABORATORE  Geom. Lucio P. Elorre	IL COLLABORATORE  Geom. Antonio Barisani	IL COLLABORATORE  Geom. Giovanni Cavalli
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Dott.ssa Angela Berarducci	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  Geom. Giovanni Cavalli							
IL PROGETTISTA  Ing. Cesare Garofalo	IL COLLABORATORE  Geom. Lucio P. Elorre							
IL COLLABORATORE  Geom. Antonio Barisani	IL COLLABORATORE  Geom. Giovanni Cavalli							

Visti e/o pareri

Sviluppo reti irrigue sul territorio regionale – Intervento B
Estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (PE)
oooOooo

CRONOPROGRAMMA

Il presente cronoprogramma è redatto con il metodo delle condizioni climatiche ambientali che consente di valutare i giorni consecutivi necessari per la realizzazione dell'opera sulla base della circolare C/175 della ex Cassa per il Mezzogiorno emanata il 02/03/1982 in applicazione della Legge n. 741 del 10/12/1981 artt. 1-9-10-16.

La situazione climatica ambientale che può caratterizzare il territorio in cui saranno eseguiti gli interventi è quella A2 e cioè "condizioni climatiche normali" che prevede una produzione mensile variabile tra il 15% ed il 90% come risulta dalla seguente tabella:

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15

- Condizioni climatiche normali: A2 (1.54)
- Importo lavori compreso oneri sicurezza: € 1.690.240,95
- Produzione mensile (tabella D-n.11): € 172.700,00
- Avviamento cantiere: 2 mesi

Mese	Prod. mensile	Importo parziale	Importo progressivo
Settembre	Avviamento cant.	----	----
Ottobre	Avviamento cant.	----	----
Novembre	€ 172.700x0,75	€ 129.500	€ 129.500
Dicembre	€ 172.700x0,15	€ 25.900	€ 155.400
Gennaio	€ 172.700x0,15	€ 25.900	€ 181.300
Febbraio	€ 172.700x0,15	€ 25.900	€ 207.200
Marzo	€ 172.700x0,75	€ 129.500	€ 336.700
Aprile	€ 172.700x0,90	€ 155.400	€ 492.100
Maggio	€ 172.700x0,90	€ 155.400	€ 647.500
Giugno	€ 172.700x0,90	€ 155.400	€ 802.900
Luglio	€ 172.700x0,90	€ 155.400	€ 958.300
Agosto	€ 172.700x0,45	€ 77.700	€ 1.036.000
Settembre	€ 172.700x0,90	€ 155.400	€ 1.191.400
Ottobre	€ 172.700x0,90	€ 155.400	€ 1.346.800
Novembre	€ 172.700x0,75	€ 129.500	€ 1.476.300
Dicembre	€ 172.700x0,15	€ 25.900	€ 1.502.200
Gennaio	€ 172.700x0,15	€ 25.900	€ 1.528.100
Febbraio	€ 172.700x0,15	€ 25.900	€ 1.554.000
Marzo			€ 1.690.240,95

Pertanto, sulla base dei conteggi effettuati, il tempo contrattuale può stabilirsi in mesi 19.