

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 324 del 17.05.2019.

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dentalo. – 1° lotto.” CIG:6062623AC2 CUP:B13B12000350001 –Presa d’atto del Certificato di Collaudo e del nuovo quadro economico come derivante dall’asestamento finale e liquidazione credito residuo alla ditta Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l..

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette (17) del mese di maggio (05) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Avv. Luciana Di Pierdomenico, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 21 aprile 2017, con l’assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore Generale, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Premesso che:

- il progetto “Lavori di realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dentalo. – 1°” lotto trova copertura finanziaria nell’Accordo di programma del 16.09.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la tutela del territorio e del mare e la Regione Abruzzo, la cui attuazione è affidata al Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico (ex D.L. 91/2014);
- è stata espletata la gara e l’appalto e con delibera n. 150 del 02.07.2015 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l. avente sede legale in Roma alla Via Graziano n. 57, ed in data 26.11.2015 è stato sottoscritto il contratto, repertorio n. 83277, registrato a Pescara il 10.12.2015 al n. 13158 serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati in data 18.02.2016 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell’impresa;
- con delibera di deputazione amministrativa n. 186 del 18.07.2016 è stata costituita la Commissione di Collaudo in corso d’opera nelle persone dell’ing. Roberto Brandi quale componente con funzioni di Presidente, l’ing. Alessandro Antonacci e l’ing. Gianluca Marcantonio quali componenti;

- nel luglio 2016 è stata redatta la perizia di variante n. 1, approvata con delibera di deputazione amministrativa n. 194 dell'08.08.2016, che ha elevato l'importo contrattuale da € 1.938.933,90 a € 2.100.191,81 oltre IVA e al netto del ribasso del 35,507%, con un conseguente maggiore importo netto per lavori di € 161.257,91 oltre IVA ed è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi in data 30.08.2016;
 - nell'agosto 2017, al fine di migliorare la funzionalità dell'opera, è stata redatta la perizia di variante n. 2 approvata con delibera commissariale n. 244 del 27.10.2017, con la quale l'impegno di spesa è passato da € 2.100.191,81 A € 2.323.975,29 oltre IVA e al netto del ribasso del 35,507%, con un conseguente maggiore importo netto per lavori di € 223.783,48 oltre IVA;
 - l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi è stato stipulato in data 4.12.2017, repertorio n. 935, raccolta n. 737, registrato a Pescara il 07.12.2017 al n. 12015 serie 1T;
 - a seguito delle sospensioni, riprese e proroghe la cadenza definitiva del tempo utile è stata prorogata al 04.04.2018;
 - l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 26.03.2018, come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile;
 - il direttore dei lavori, ing. Massimo Coccato, con nota datata 13.12.2018, acquisita al protocollo consortile n. 12127 del 18.12.2018, ha trasmesso lo stato finale dei lavori emesso in data 21.05.2018 per l'importo complessivo di € 2.171.041,39 oltre IVA, approvato con delibera commissariale n. 85 del 12.02.2019;
 - il Presidente la Commissione di Collaudo, Ing. Roberto Brandi, ha convocato per il giorno 26.02.2019 le parti interessate affinché si procedesse alla sottoscrizione dell'Atto Unico di Collaudo e, in tale data, a seguito dei riscontri effettuati sia tecnici che contabili la Commissione ha emesso il Certificato di Collaudo dal quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti dalla ditta Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l., al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 2.368.780,65 oltre IVA e che gli stessi sono stati eseguiti con buon esito;
 - durante la realizzazione dei lavori sono stati corrisposti alla ditta Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l. acconti per anticipazione contrattuale e liquidazione dei certificati di pagamento per € 2.312.027,29, pertanto residua il credito di € 56.753,36;
- Vista la relazione datata 04.04.2019 a firma del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, con la quale propone;

- la presa d'atto del Certificato di Collaudo emesso dalla Commissione il 26.02.2019 che ha accertato che le opere in oggetto sono state eseguite per l'importo complessivo di € 2.368.780,65 oltre IVA e che risulta un credito dell'impresa di € 56.753,36;
- la presa d'atto del nuovo quadro economico come derivante dall'asestamento finale (Tabella 3 –Quadro economico di raffronto, pag. 19 dell'Atto Unico di Collaudo), allegato alla relazione;
- l'approvazione, per il pagamento da parte della Regione Abruzzo, del credito residuo in favore della ditta Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l. per l'importo complessivo di € 56.753,36;

Rilevato che, come riportato nella predetta relazione del Responsabile del Procedimento, l'impresa appaltatrice Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l. non ha espresso nessuna riserva sugli atti contabili e che alla data della stessa relazione (04.04.2019) non esistono contenziosi di alcuna natura inerente ai lavori svolti;

Richiamata la Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e il Consorzio di Bonifica Centro;

Visto l'art. 6 dell'Ordinanza di Avvalimento 19.01.2012 il quale stabilisce che tutti i pagamenti siano effettuati dal Commissario Straordinario Delegato su presentazione di fatture a lui intestate;

Ritenuto condividere quanto proposto;

Vista la documentazione predisposta dal Responsabile del Procedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 389 del 25.10.2018 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 21.04.2017

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di prendere atto, nell'ambito della concessione dei "Lavori di realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dentalo. – 1° lotto" CIG:6062623AC2 CUP:B13B1200035000 - del Certificato di Collaudo, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, emesso dalla Commissione il

- 26.02.2019 che ha accertato che le opere in oggetto sono state eseguite per l'importo complessivo di € 2.368.780,65 oltre IVA dal quale risulta un credito dell'impresa di € 56.753,36;
- 3) di prendere atto del nuovo quadro economico come derivante dall'assestamento finale (Tabella 3 – Quadro economico di raffronto, pag. 19 dell'Atto Unico di Collaudo);
 - 4) di approvare per il pagamento da parte della Regione Abruzzo, il credito residuo in favore della ditta Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l. per l'importo complessivo di € 56.753,36;
 - 5) di autorizzare l'invio della presente delibera all'ufficio del Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico per i conseguenti adempimenti;
 - 6) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to(Sig.ra Maria Simone)

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to(Avv. Luciana Di Pierdomenico)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 11,30 del giorno 17.05.2019 alle ore 13,30 del giorno 20.05.2019

Chieti, lì 20.05.2019

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to(Sig.ra Maria Simone)