

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 12,30 del giorno 06.05.2015 alle ore 13,00 del giorno 12.05.2015

Chieti, li 12.05.2015

Il Capo Ufficio Atti e Contratti  
f.to(Sig.ra Maria Simone)

## CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera n° 102 del 29.04.2015.

OGGETTO: Prog. A/G.C. 6 – Lavori per l'ampliamento delle aree irrigue del sinistra Pescara e per il potenziamento dell'adduttore – Perizia generale di completamento funzionale con la utilizzazione delle somme residue in concessione – Atto unico di collaudo.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove (29) del mese di aprile (04) in Chieti, alle ore 16.00 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo telegramma prot. n. 5238 del 27.04.2015 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	x	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	x	
3	De Francesco Valerio	Membro	x	
4	Di Sipio Vincenzo Paolo	Membro	x	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Barbetta Giovanni	Presidente C.R.C.	x	
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	x	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.	x	

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 4 membri su 4, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Simone.

Sul punto n. 11 all'odg

La Deputazione

Premesso che:

il Ministero delle Politiche Agricole, Gestione ex Agensud, in allegato alla nota n. 325 del 09.05.2011 del Commissario ad Acta - ha trasmesso il Decreto n. 85 di approvazione e finanziamento del progetto "Prog. A/G.C. 6 – Lavori per l'ampliamento delle aree irrigue del sinistra Pescara e per il potenziamento dell'adduttore – Perizia generale di completamento funzionale con la utilizzazione delle somme residue in

concessione” per l’importo complessivo di € 2.335.917,74 oltre I.V.A. di cui € 2.266.661,75 per lavori ed € 69.255,99 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

con delibera Presidenziale n. 17 del 30.05.2011, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con atto n. 103 dell’08.06.2011, è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto e i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa Codisab s.r.l. di Carsoli (AQ) per l’importo complessivo di € 1.679.251,66 oltre I.V.A. di cui € 1.609.995,67 per lavori ed € 69.255,99 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, giusta delibera n. 309 del 21.09.2011;

il contratto è stato stipulato in data 07.11.2011 n. 81320 di repertorio, registrato a Pescara il 18.11.2011 al n. 14379;

la consegna è stata effettuata dal direttore dei lavori, Ing. Lucio Pulini il 14.11.2011, giusto verbale sottoscritto in pari data;

con delibera n. 141 del 20.04.2012 è stata approvata la perizia di variante datata 17.04.2012 che non ha modificato l’importo contrattuale e il 25.05.2012 è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione registrato il 06.06.2012 a Pescara al n. 6137;

con delibera di deputazione n. 65 del 30.01.2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva datata 30.01.2014 e l’importo contrattuale è stato rideterminato in complessivi € 1.860.687,29 oltre I.V.A., di cui € 1.791.431,30 per lavori ed € 69.255,99 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e l’impresa ha sottoscritto il relativo schema di atto di sottomissione;

successivamente all’approvazione della perizia di variante sopracitata si sono verificate delle situazioni impreviste che hanno reso necessario la revisione della perizia stessa e il direttore dei lavori, Ing. Lucio Pulini, ha presentato un elaborato di revisione datato 12.05.2014, approvato con delibera n. 165 dell’11.06.2014;

il nuovo importo contrattuale è risultato essere pari a complessivi € 1.884.516,86 oltre I.V.A. di cui € 1.815.260,87 per lavori ed € 69.255,99 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, in data 30.07.2014 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione repertorio n. 82769 registrato a Pescara il 06.08.2014 al n. 7779;

l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26.09.2014 come accertato con certificato in pari data e quindi entro il tempo utile contrattuale fissato al 26.09.2014;

il direttore dei lavori Ing. Lucio Pulini in data 15 dicembre 2014 ha emesso lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 26.09.2014 approvato con delibera della Deputazione Amministrativa n. 9 del 16.01.2015,84;

che il Presidente la Commissione di Collaudo, Ing. Massimo Natalizio, ha convocato per il giorno 08.04.2015 le parti interessate affinché si procedesse alla sottoscrizione dell’atto unico di collaudo e, in tale data, a seguito di tutti i riscontri effettuati sia tecnici che contabili la Commissione ha emesso il Certificato di Collaudo dal quale risulta che l’importo dei lavori eseguiti dall’Impresa Codisab S.r.l., al netto del ribasso d’asta, ammonta a complessivi € 1.882.429,05 oltre IVA;

che dal Certificato di collaudo risulta un credito residuo dell’Impresa di € 25.847,84 che possono pagarsi all’Impresa CODISAB S.r.l. di Casoli (AQ) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, dopo l’approvazione da parte del Collaudo da parte del Consorzio e dopo la presentazione di apposita garanzia fideiussoria come previsto all’art. 141, comma 9, del D.Lgs n. 163/2006 e all’art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l’acquisizione del DURC valido della ditta CODISAB S.r.l.;

Vista la relazione pervenuta dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, con la quale trasmette all’Amministrazione il suddetto atto unico di collaudo de lavori e ne propone la relativa approvazione;

Vista la documentazione presentata che si allega al presente atto

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 18 del 10.12.2014 di approvazione del Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2015;

Con i poteri di cui all’art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall’art. 45 dello statuto stesso;

#### DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare l’atto unico di collaudo, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, emesso l’8.04.2015 dalla Commissione di Collaudo composta dall’Ing. Massimo Natalizio, quale Presidente e Ing. Enrico Gerardo Marotta, quale componente, che ha accertato che sono state eseguite le opere inerenti i lavori “Prog. A/G.C. 6 – Lavori per l’ampliamento delle aree irrigue del sinistra Pescara e per il potenziamento dell’adduttore – Perizia generale di completamento funzionale con la utilizzazione delle somme residue in concessione” per l’importo complessivo di € 1.882.429,05 oltre IVA da cui risulta un credito netto dell’impresa CODISAB S.r.l. di Casoli (AQ) di € 25.847,84 oltre I.V.A.
- 3) Di impegnare la spesa di cui alla presente delibera da imputare al Cap. 81 denominato “Lavori in concessione” dei Residui Passivi del Bilancio di Previsione consortile 2015;
- 4) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad effettuare la liquidazione e ordinazione a favore dell’impresa CODISAB S.r.l. di Casoli (AQ) dell’importo di € 25.847,84, previo benestare del Responsabile del Procedimento dell’avvenuta presentazione di apposita garanzia fideiussoria come previsto all’art. 141, comma 9, del D.Lgs n. 163/2006 e all’art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l’acquisizione del DURC valido della ditta CODISAB S.r.l., oltre acquisizione della relativa fattura;
- 5) Di dare incarico al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti consequenziali al presente deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO  
f.to(Maria Simone)

IL PRESIDENTE  
f.to(Roberto Roberti)