

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 134/tecnico del 30.04.2021

OGGETTO: A/G.C.6 - Lavori per l'ampliamento delle aree irrigue del sinistra Pescara e per il potenziamento dell'adduttore. – Perizia generale di completamento funzionale con la utilizzazione delle somme residue in concessione.

CIG:7579853492

Approvazione “Relazione generale sul finanziamento”.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta (30) del mese di Aprile (04) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della D.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- il M.I.P.A.A.F., in allegato alla nota n. 15071 di protocollo inoltrata via pec l'08.05.2020, ha trasmesso il Decreto n. 12972/2020 del 16.04.2020, con il quale ha provveduto ad autorizzare la proroga della durata dei termini di concessione e a rimodulare il quadro economico a seguito della presa d'atto della perizia di assestamento, fissando al contempo dei tempi intermedi, stabiliti in nove mesi dalla ricezione del Provvedimento, entro i quali completare tutti gli adempimenti, concludere le attività di rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera e provvedere a restituire al Ministero finanziatore tutte le somme incassate a seguito della definizione dei contenziosi in essere;
- con successiva nota pec del 26.01.2021 acquisita al protocollo consortile n. 567 del 27.01.2021, il Delegato all'Alta Sorveglianza Ing. Antonino Casciolo ha sollecitato la trasmissione della rendicontazione finale delle spese sostenute, supportata dalla documentazione probante, e delle somme introitate sia a seguito dei cinque ratei erogati dal Ministero per complessivi € 6.069.552,19, sia a seguito della determinazione del credito del Consorzio stabilito dalla Sentenza n. 23/2019 del Tribunale di Chieti in € 1.062.084,33;
- Il M.I.P.A.A.F. con nota protocollo n. 68762 dell'11.02.2021, nel prendere atto del sollecito dell'Alto Sorvegliante, ha invitato il Consorzio a trasmettere entro dieci giorni dal

ricevimento a presentare la documentazione richiesta con l'avvertenza che, in difetto, avrebbe proceduto alla revoca del finanziamento;

- con consortile n. 1142 del 16.02.2021, è stata inoltrata al Ministero finanziatore la richiesta di sospensione del termine dei nove mesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del decreto Legge n. 23 dell'08.04.2021 e, conseguentemente, il termine per la presentazione della rendicontazione di spesa;

- il Ministero ha riscontrato positivamente la richiesta del Consorzio concedendo un differimento dei termini per la presentazione della documentazione attestante le spese sostenute di giorni ottantadue;

- il quadro economico vigente della Concessione è quello determinato con Decreto Ministeriale n. 12972 del 16.04.2020 riportato di seguito:

Lavori principali	
Importo collaudato Impresa Mazzitelli	€ 1.222.926,52
- a detrarre importo lavori liquidato in sede di lodo arbitrale	€ 225.487,80
importi liquidati Impresa Mazzitelli	€ 997.438,72
Lavori Fosso Lupo	
- lavori eseguiti	€ 348.818,52
- oneri sicurezza	€ 40.970,44
Totale Lavori collaudati Impresa Euroappalti	€ 389.788,96
Lavori Sostituzione Galleria Tocco	
- lavori eseguiti	€ 338.881,95
Totale Lavori collaudati Impresa Di Prospero	€ 338.881,95
Lavori di completamento	
- lavori eseguiti	€ 1.813.173,06
- oneri della sicurezza	€ 69.255,99
Totale Lavori collaudati Impresa CODISAB	€ 1.882.429,05
Lavori residui di completamento	
-Lavori eseguiti	€ 360.754,03
-Oneri sicurezza	€ 26.169,30
Sommano	€ 386.923,33
Totale Lavori Impresa Conti e Mastroiacovo S.r.l.	€ 3.995.462,01
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Oneri lodo arbitrale:	
- per sorte capitale ed interessi:	
- residuo II° SAL ed interessi	€ 331.341,85
- maggiori oneri inter. flusso idrico ed interessi al 31/7/2012:	€ 249.035,62

€ 208.426,60 + € 40.609,02	
- a detrarre: penale ritar. ultimazione ed interessi al 30/7/2011: € 303.452,66 + € 52.500,31	-€ 355.952,75
- per onorari Collegio arbitrale	€ 71.400,00
- per deposito lodo	€ 1.544,56
- per spese legali: € 10.479,53 + € 47.369,98	€ 57.849,51
sommano	€ 355.218,57
Oneri procedura esecutiva:	
per spese precetto	€ 3.223,81
per spese procedura esecutiva: € 2.600,00+€ 101,00	€ 2.701,00
sommano	€ 5.924,81
Adeguamento apparecchiature di controllo e mis. portate	€ 5.655,20
Fornitura e posa in opera sgrigliatori	€ -
Acquisto mezzi e lavori in economia	€ 137.166,62
Allacci	€ -
Acquisto tubazioni per by-pass	€ -
Espropriazioni	€ 86.204,44
Imprevisti e eventuale compensazione prezzi	€ 8.559,73
Spese generali: 11,27 % su €. (1.968.334,98+466.730,86+ +40.970,44+378.639,05+2.555.661,59+69.255,99+412.016,41+ +26.169,30+5.655,20+137.166,62+86.204,44) importi lordo ribasso d'asta	€ 692.744,91
Alta sorveglianza	€ 18.000,00
I.V.A. su residuo II SAL: 21% su €. 225.487,80	€ 47.352,44
I.V.A. su onorario Collegio arbitrale	€ 14.280,00
I.V.A. su spese legali: € 2.088,09 + € 9.033,82	€ 11.121,91
I.V.A. 20% su €. (997.438,72+389.788,96+338.881,95+5.655,20+137.166,62)	€ 373.786,29
I.V.A. 21% su €. (1.285.305,56)	€ 269.914,17
I.V.A 22% su € [(1.882.429,05 -1.285.305,56)+386.923,33+8.559,73)	€ 218.373,44
Totale	€ 6.239.764,54
Ulteriori disponibilità sul Finanziamento Ministero	€ 149.237,76
Ulteriori disponibilità sul finanziamento Consorzio	€ 141.232,28
Finanziamento complessivo	€ 6.530.234,58

-l'importo delle spese rendicontate è riportato nel seguente quadro riepilogativo:

Lavori principali Impresa Mazzitelli	€ 623.603,78
Lavori collaudati Impresa Euroappalti	€ 389.788,96
Lavori collaudati Impresa Di Prospero	€ 221.188,38

Lavori collaudati Impresa Codisab	€	1.882.429,05
Lavori collaudati Impresa Conti e Mastroiacovo	€	386.923,33
Oneri lodo arbitrale: maggiori oneri flusso idrico	€	251.736,62
Deposito lodo	€	1.544,56
Onorari Collegio Arbitrale	€	71.400,00
Spese legali Avv. Bosco	€	58.728,66
Adeguamento apparecchiature di controllo	€	5.655,20
Acquisto mezzi in economia	€	137.167,02
Espropriazioni	€	71.204,44
Spese generali	€	692.744,91
Alta Sorveglianza	€	18.144,00
IVA	€	788.764,93
SOMMANO	€	5.601.023,84

Dalla documentazione in atti sinteticamente si espone la situazione finanziaria della Concessione nei rapporti Consorzio-Ministero

a) l'importo delle cinque rate corrisposte al Consorzio dal Ministero è il seguente:

- 1^ rata con Decreto commissariale n. 15/ID del 11/12/1998 dell'importo di €. 918.522,18
 - 2^ rata con Decreto commissariale n. 33 del 2/5/2002 dell'importo di €. 1.224.696,25
 - 3^ rata con Decreto commissariale n. 278 del 19/12/2011 dell'importo di €. 1.370.732,84
 - 4^ rata con Decreto commissariale n. 86 del 4/6/2013 dell'importo di €. 1.277.800,46
 - 5^ rata con Decreto commissariale n. 169 del 7/7/2014 dell'importo di €. 1.277.800,46
- per complessivi €. 6.069.552,19 (pari al 95% del finanziamento).

b) l'importo degli interessi attivi maturati sulle somme corrisposte dal Ministero ammonta ad € 109.608,27;

c) l'importo della somma incassata dal Consorzio a seguito della sentenza n. 32/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Bari è pari a € 1.062.084,43 quale cauzione definitiva posta a garanzia degli obblighi contrattuali;

il tutto per come dettagliatamente riportato nella "Relazione generale sul finanziamento", e relativi allegati documentali, a firma del RUP e del Direttore dei Lavori;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la Delibera del Commissario Regionale n. 705 del 07.12.2020 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto ed approvare, per quanto di competenza, la “Relazione generale sul finanziamento” predisposta dal Direttore dei lavori Ing. Lucio Pulini e dal Responsabile del procedimento d.ssa Angela Berarducci nonché gli allegati, da inoltrare al Delegato all’Alta Sorveglianza e al Ministero concedente entro il 30.04.2021;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Letto, approvato e sottoscritto.-

L’ESTENSORE
F.to (D.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 12,30 del giorno 30.04.2021 alle ore 13,30 del giorno 03.05.2021

Chieti, lì 03.05.2021

Il Capo Settore Amministrativo
F.to Sig.ra Maria Simone