

Nome attività	Durata	Trimestre 1												Trimestre 2												Trimestre 3												Trimestre 4												Trimestre 5												Trimestre 6															
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43	s44	s45	s46	s47	s48	s49	s50	s51	s52	s53	s54	s55	s56	s57	s58	s59	s60	s61	s62	s63	s64	s65	s66	s67	s68	s69	s70	s71	s72	s73	s74	s75
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	36Hg																																																																												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g	4																																																																											
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	4 g	4																																																																											
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	4 g	4																																																																											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli im	3 g	3																																																																											
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	4 g	4																																																																											
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4 g	4																																																																											
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	3 g	3																																																																											
Smobilizzo del cantiere	5 g																																																																											5	
SCAVI, RINTERRI E DEMOLIZIONI	137 g																																																																												
Scavo di sbancamento	8 g	8																																																																											
Scavo a sezione obbligata	30 g																								30																																																				
Rinterro di scavo	30 g																								30																																																				
Demolizione generale di strutture in c.a.	20 g	20																																																																											
NUOVE UNITA', MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE UNITA' ESISTENTI	328 g																																																																												
Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in c.a.	19 g						19																																																																						
Realizzazione della carpenteria per strutture in c.a.	61 g								61																																																																				
Getto in calcestruzzo per strutture in c.a.	60 g										60																																																																		
Interventi di impermeabilizzazione interna	10 g																								10																																																				
Montaggio di strutture in acciaio	35 g																					35																																																							
Collegamenti idraulici - Condotte	30 g																								30																																																				
Rete di distribuzione F. M., rete di terra e cabina elettrica	60 g																										60																																																		
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione	255 g																															255																																													
Sistemazione della viabilità interna	26 g																																																																							26					
DURATA LAVORI (giorni naturali e consecutivi)	518																																																																												