

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 16,30 del giorno 20.01.2015 alle ore 16,45 del giorno 23.01.2015

Chieti, li 23.01.2015

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
f.to(Sig.ra Maria Simone)

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera n° 7 del 16.01.2015.

OGGETTO: Diga di Penne sul fiume Tavo – interventi di stabilizzazione sulla sponda sinistra dell'invaso – Approvazione 2° SAL lavori – 2° certificato di pagamento.

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici (16) del mese di gennaio (01) in Chieti, alle ore 16,00 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo raccomandata prot. n. 404 del 13.01.2015 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	x	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	x	
3	De Francesco Valerio	Membro	x	
4	Di Sipio Vincenzo Paolo	Membro	x	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Barbetta Giovanni	Presidente C.R.C.	x	
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	x	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.		x

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 4 membri su 4, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Simone.

Sul punto n. 5 all'odg

La Deputazione

Premesso che:

- la Regione Abruzzo, Direzione Foreste e Sviluppo Rurale - Ufficio Bonifica, con Determinazione n. DH26/23 del 06.05.2013 ha concesso il contributo di € 477.600,00 per la realizzazione del progetto in oggetto, di cui € 361.677,71 per lavori ed € 115.736,87 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con delibera n. 269 del 23.09.2013 l'appalto è stato aggiudicato all'impresa SA.CE.B. S.p.A. avente sede legale in San Martino sulla Marrucina (CH) zona industriale località Campotrino n. 1, per l'importo complessivo di € di € 317.322,93 oltre I.V.A., di cui €

288.639,07 per lavori a misura ed € 28.683,86 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 04.12.2013 è stato stipulato il contratto d'appalto registrato a Pescara il 12.12.2013 al n. 12639;

- con verbale di sopralluogo del 22.01.2014 è stato accertato che le abbondanti piogge verificatesi nel mese di dicembre 2013 avevano alterato lo stato dei luoghi e che quindi la protezione della parete delle arenarie, da effettuarsi con un muro in c.a., non era più realizzabile, pertanto si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante;

- il direttore dei lavori, Ing. Stefania Boni, ha predisposto la perizia di variante ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. datata agosto 2014, che comporta una diminuzione dell'importo di contratto di € 472,99 e pertanto il nuovo importo ammonta a € 316.849,94 di cui € 288.166,08 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,32% ed € 28.683,86 per oneri sicurezza;

- per l'esecuzione di tali lavori non si è reso necessario un aumento del tempo contrattuale;

- la perizia di variante è stata approvata con delibera n. 279 del 24.09.2014, l'atto di sottomissione è stato stipulato il 15.09.2014, repertorio n. 82842 registrato a Pescara il 13.10.2014 al n. 9619;

- con nota del 12.01.2014 acquisita al protocollo consortile n. 11514 del 15.11.2014 il direttore dei lavori, Ing. Stefania Boni, ha trasmesso il 1° stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 07.11.2014, emesso il 13.11.2014, per l'importo complessivo di € 99.652,91 di cui € 93.869,21 per lavori ed € 5.783,70 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., approvato con delibera della Deputazione Amministrativa n. 338 del 24.11.2014;

- il direttore dei lavori, Ing. Stefania Boni, ha trasmesso il 2° stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 02.12.2014, emesso l'11.12.2014, per l'importo complessivo di € 242.258,91 di cui € 228.198,57 per lavori ed € 14.060,34 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.,

Vista la nota del Responsabile del Procedimento datata 14.01.2015 con la quale propone alla Deputazione Amministrativa l'approvazione del 2° stato d'avanzamento e l'approvazione del certificato di pagamento n. 2 emesso il 13.01.2015 dell'importo di € 173.109,42 di cui € 141.892,97 per lavori ed € 31.216,45 per IVA e la liquidazione delle spettanze all'Impresa S.A.CE.B. s.r.l. – San Martino sulla Marrucina (CH);

Visto il DURC datato 02.12.2014 rilasciato positivamente ed in corso di validità;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 18 del 10.12.2014 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2015;

Con i poteri di cui all'art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall'art. 45 dello statuto stesso;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo stato d'avanzamento n. 2 dei lavori "Diga di Penne sul fiume Tavo – Interventi di stabilizzazione sulla sponda sinistra dell'invaso" a tutto il 02.12.2014 redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefania Boni, datato 11.12.2014, per l'importo complessivo di € 242.258,91 oltre I.V.A. di cui €

228.198,57 per lavori ed € 14.060,34 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

- 2) Di approvare il certificato di pagamento n. 2 dell'importo complessivo di € 173.109,42 di cui € 141.892,97 per lavori ed € 31.216,45 per I.V.A., emesso in data 13.01.2015 dal Responsabile del Procedimento a favore dell'Impresa S.A.CE.B. S.r.l. – San Martino sulla Marrucina (CH);

- 3) di autorizzare il Settore Economico Finanziario a provvedere alla liquidazione e all'ordinazione in favore dell'Impresa S.A.CE.B. S.r.l. del Certificato di Pagamento n. 2;

- 4) di prendere atto che la spesa di cui alla presente delibera è stata imputata con delibera n. 138 del 20.05.2013 al Cap. 81 - Residui - denominato "Lavori in concessione" del Bilancio di Previsione consortile;

- 5) di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti consequenziali al presente deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO
f.to(Maria Simone)

IL PRESIDENTE
f.to(Roberto Roberti)