

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 466 del 08.07.2019.

OGGETTO: Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto - Impresa: Facciolini S.r.l.– Ilesi S.r.l. – Presa d’atto dello stato di consistenza dei lavori eseguiti (art. 138, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto (08) del mese di luglio (07) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Avv. Luciana Di Pierdomenico, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 21 aprile 2017, con l’assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore Generale, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Vista la relazione a firma del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, dei lavori “Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto” con la quale fa presente che:

i lavori non sono stati ultimati entro il termine contrattualmente stabilito del 15.06.2018;

l’art. 42 del Capitolato speciale d’appalto stabilisce che in caso di mancato rispetto del termine previsto per l’ultimazione dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo venga applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale e cioè pari a € 3.893,03 al giorno;

alla data del 24.09.2018 la penale ha raggiunto l’ammontare di € 389.303,00 pari al 10% contrattuale, per cui, ai sensi, dell’art. 145 del DPR 207/2010 e s.m.i., il responsabile del procedimento ha proposto all’amministrazione la risoluzione per grave ritardo promuovendo le procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs 163/2016 e s.m.i.;

con delibera commissariale n. 155 del 07.03.2019 si è disposto di procedere, così come disposto dall’art. 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., alla risoluzione, per grave ritardo, del

contratto in oggetto stipulato con il raggruppamento costituito Facciolini S.r.l. quale mandataria e Ilesi S.r.l. quale mandante;

ai sensi di quanto stabilito dall'art. 138, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con nota trasmessa via pec il 12.03.2019, protocollo n. 2146, è stata data comunicazione all'Appaltatore della risoluzione contrattuale per grave ritardo e contestualmente, con nota pec del 12.03.2019 protocollo n. 2145, il direttore dei lavori è stato invitato a redigere lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti;

dell'adozione della determinazione di risoluzione contrattuale, delibera commissariale n. 155 del 07.03.2019, è stata data comunicazione al Ministero concedente ed al delegato all'Alta Sorveglianza, Ing. Antonio Casciolo con pec del 03.04.2019 prot. 2937;

il direttore dei lavori ha predisposto lo stato di consistenza in data 1° aprile 2019 convocando l'Appaltatore per la relativa sottoscrizione;

l'appaltatore in data 07.05.2019 ha sottoscritto la documentazione relativa allo stato di consistenza con riserva, allegando n. 1 foglio A4 dattiloscritto fronte-retro (all.A);

con successiva nota trasmessa via pec il 13.05.2019 ed acquisita in pari data al protocollo consortile n. 4283, l'Appaltatore ha esplicitato le riserve ed ha nuovamente quantificato in € 28.336,82 le maggiori lavorazioni extra contrattuali e aggiuntive eseguite che non sarebbero state inserite nello stato di consistenza dal direttore dei lavori (all. B);

il direttore dei lavori, Ing. Lucio Pulini in data 13.05.2019 ha respinto sostanzialmente le riserve con le motivazioni esplicitate in n. 6 fogli A4 sottoscritti e allegati allo stato di consistenza de lavori eseguiti (all. C);

Rilevato che la stessa Responsabile del Procedimento propone di prendere atto dello stato di consistenza come predisposto dal direttore dei lavori delle riserve apposte dall'Appaltatore e delle controdeduzioni del direttore dei lavori che ha sostanzialmente respinto in via di diritto e di fatto le riserve, riconoscendo un ulteriore credito rispetto allo stato di consistenza di € 4.519,34 a fronte della richiesta avanzata dall'appaltatore di € 28.336,82;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto fare propria la proposta del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 389 del 25.10.2018 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 21.04.2017

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di prendere atto dello stato di consistenza come predisposto dal direttore dei lavori delle riserve apposte dall'Appaltatore e delle controdeduzioni del direttore dei lavori che ha sostanzialmente respinto in via di diritto e di fatto le riserve, riconoscendo un ulteriore credito rispetto allo stato di consistenza di € 4.519,34 a fronte della richiesta avanzata dall'appaltatore di € 28.336,82;
- 3) di autorizzare l'invio dell'atto deliberativo, unitamente alla documentazione relativa allo stato di consistenza, all'Organo di Collaudo che provvederà a redigere un verbale di accertamento tecnico-contabile ai sensi di quanto stabilito all'art. 138, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e sm.i.
- 4) di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti gli atti consequenziali all'adozione della presente delibera;
- 5) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to(Sig.ra Maria Simone)

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to(Avv. Luciana Di Pierdomenico)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente
statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo,
dalle ore 15,45 del giorno 08.07.2019 alle ore 17,00
del giorno 09.07.2019
Chieti, li 09.07.2019

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to(Sig.ra Maria Simone)