

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 244 del 15.11.2017.

OGGETTO: “Lavori di realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dentalo – 1° lotto” - Approvazione Perizia di variante n. 2 datata 01.08.2017 e aggiornata il 27.10.2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici (15) del mese di novembre (11) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Avv. Luciana Di Pierdomenico, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 21 aprile 2017, con l'assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Premesso che:

- il progetto di “Realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dentalo – 1° lotto” trova copertura finanziaria nell'Accordo di programma del 16.09.2010 tra il Ministero dell'Ambiente e la tutela del territorio e del mare e la Regione Abruzzo, la cui attuazione è affidata al Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico (ex D.L. 91/2014);
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 367 del 19.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento nell'importo complessivo di € 5.000.000,00 di cui 2.866.439,90 per lavori ed € 2.133.560,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di gara esperita con procedura aperta, l'appalto è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l., avente sede legale in Roma alla Via Graziano n. 57, per l'importo complessivo di € 1.938.933,90 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 33,507%, di cui € 1.840.590,23 per lavori e € 98.343,67 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, il contratto è stato sottoscritto il 26.11.2015, repertorio n. 83277, registrato a Pescara il 10.12.2015 al n. 13158 serie 1T;

- la consegna dei lavori è stata effettuata dal direttore dei lavori, Ing. Massimo Coccato, con verbale sottoscritto in data 18.02.2016;
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 194 dell'8.08.2016 è stata approvata la perizia di variante n. 1 che ha comportato una ulteriore spesa di € 161.257,91 oltre I.V.A. elevando l'importo contrattuale ad € 2.100.191,81 oltre I.V.A. di cui € 2.000.590,23 oltre I.V.A. per lavori e € 99.601,58 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza;
- con nota del 01.08.2017 acquisita al protocollo consortile n. 5333 del 03.08.2017, il direttore dei lavori ha rappresentato la necessità della redazione di una perizia di variante illustrando le motivazioni e i contenuti in apposita relazione;
- di tale intenzione, ai sensi di quanto stabilito all'art. 4 della Convenzione 19 gennaio 2012, con consortile n. 5373 del 03.08.2017 è stata chiesta al Commissario Straordinario Delegato l'autorizzazione alla presentazione della perizia di variante di n. 2;
- il Commissario Straordinario Delegato, con nota pec del 24.10.2017, protocollo RA/0272503/17 ha comunicato il proprio assenso alla redazione della succitata perizia;
- la Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Angela Berarducci, con nota n. 7552 del 26.10.2017 ha invitato la direzione dei lavori alla predisposizione degli elaborati progettuali di perizia;
- il direttore dei lavori, in allegato alla nota pervenuta il 02.11.2017 e acquisita al protocollo consortile n. 7742 del 06.11.2017 ha trasmesso gli elaborati progettuali relativi alla Perizia di variante n. 2;

Vista la relazione pervenuta dal Responsabile del Procedimento con la quale, nel trasmettere gli elaborati della perizia per la relativa approvazione, fa presente:

- che i contenuti della perizia, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettere a) e b), e art. 132 comma 3, del D. Lgs. n. 163/ 2006 e s.m.i. sono dettagliatamente esposti nella relazione generale allegata alla Perizia stessa;
- che la realizzazione dei lavori previsti in perizia comporta una maggiore spesa di € 223.783,48 oltre I.V.A., pertanto il nuovo importo contrattuale è pari a € 2.323.975,29 al netto del ribasso d'asta del 33,507% oltre I.V.A.;
- che al maggiore importo si farà fronte con l'utilizzo di parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta e presenti in concessione;
- che per l'esecuzione dei lavori previsti nella Perizia si rende necessario un aumento del tempo contrattuale di giorni quarantacinque (45);
- che l'impresa ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione con il quale ha accettato sia in linea tecnica che economica, senza sollevare riserva o eccezione alcuna, le varianti e

l'esecuzione dei lavori previsti nella Perizia di che trattasi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

Tutto ciò premesso;

Richiamata la Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e il Consorzio di Bonifica Centro;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 36 del 30.12.2016 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2017 e la successiva delibera commissariale n. 134 del 14.06.2017 di variazione al Bilancio stesso;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 21.04.2017

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la perizia di variante n. 2 datata 01.08.2017 e aggiornata in data 27.10.2017, che comporta una ulteriore spesa di € 223.783,48 oltre I.V.A. e pertanto il nuovo importo contrattuale è pari a € 2.323.975,29 al netto del ribasso d'asta del 33,507% oltre IV.A., come da quadro economico allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di inviare il suddetto atto all'ufficio del Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico;
- 4) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to(Sig.ra Maria Simone)

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to(Avv. Luciana Di Pierdomenico)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13,45 del giorno 15.11.2017 alle ore 14,00 del giorno 16.11.2017

Chieti, lì 16.11.2017

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to(Sig.ra Maria Simone)