

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 11,00 del giorno 10.08.2016 alle ore 09,00 del giorno 17.08.2016

Chieti, li 17.08.2016

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to(Sig.ra Maria Simone)

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera di Deputazione Amministrativa n° 194 dell'08.08.2016.

OGGETTO: "Lavori di realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dentalo. – 1° lotto. Approvazione perizia di variante n. 1. -

L'anno duemilasedici, il giorno otto (08) del mese di agosto (08) in Chieti, alle ore 16.00 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo raccomandata prot. n. 7436 del 02.08.2016 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	x	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	x	
3	De Francesco Valerio	Membro	x	
4	Palozzo Bruno	Membro	x	
5	Tatilli Gianni	Membro	x	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Di Eugenio Dario	Presidente C.R.C.		x
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	x	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.	x	

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 5 membri su 5, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig. Maria Simone.

Sul punto n. 5 all'odg

La Deputazione

Premesso che:

il progetto "Lavori di realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dentalo. – 1° lotto" trova copertura finanziaria nell'Accordo di programma del 16.09.2010 tra il Ministero dell'Ambiente e

la tutela del territorio e del mare e la Regione Abruzzo, la cui attuazione è affidata al Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico (ex D.L. 91/2014); con delibera n. 367 del 19.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ATI Beta Studio S.r.l. – Di Giuseppe S.a.s., dell'intervento in argomento nell'importo complessivo di € 5.000.000,00 di cui 2.866.439,90 per lavori ed € 2.133.560,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

è stata autorizzata l'indizione della gara da esperirsi con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., per l'importo complessivo da porre a base d'asta pari a € 2.866.439,90 oltre I.V.A., di cui € 2.768.096,23 per lavori ed € 98.343,67 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, adottando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, giusta delibera n. 367 del 19.12.2014;

espletate tutte le procedure di gara l'appalto è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia avente sede legale in Roma alla Via Graziano n. 57, per l'importo complessivo di € 1.938.933,90 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 33,507%, di cui € 1.840.590,23 per lavori e € 98.343,67 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

in data 26.11.2015 è stato sottoscritto il contratto repertorio n. 83277 registrato a Pescara il 10.12.2015 al n. 13158 serie 1T;

i lavori sono stati consegnati dal direttore dei lavori incaricato, Ing. Massimo Coccato, il 18.02.2016, giusto verbale sottoscritto in pari data;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Valerio Tommaso, con la quale fa presente che:

all'interno del quadro economico del progetto approvato erano previste le somme necessarie per l'effettuazione della verifica bellica;

tale attività può essere eseguita solo ad avvenuta occupazione dei terreni mediante l'attivazione della procedura espropriativa che è onere contrattuale dell'impresa esecutrice dei lavori;

a seguito dei contatti con il Ministero della Difesa, Ufficio BCM del 10° Reparto infrastrutture dell'Esercito con sede a Napoli è stato necessario integrare l'attività di bonifica da ordigni esplosivi delle aree interessate dall'intervento rispetto a quanto preventivato nel progetto esecutivo;

il Direttore dei Lavori nella relazione allegata alla perizia di variante n.1 ha dettagliato le attività da farsi;

al fine di ridurre al massimo i tempi autorizzativi e di esecuzione dei lavori, si è deciso di procedere, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., con la redazione della perizia di variante n. 1 in oggetto, inserendo le lavorazioni aggiuntive in capo all'impresa esecutrice ed adeguando in tal senso l'importo dei lavori oggetto d'appalto, il tutto come dettagliatamente esposto negli elaborati di perizia;

con nota del 26.07.2016, acquisita al protocollo consortile n. 7235 del 27.07.2016, è stata trasmessa, in duplice copia, la perizia di variante n. 1 in oggetto datata luglio 2016;

l'impegno di spesa relativamente alle maggiori e diverse lavorazioni comporta una ulteriore spesa pari a € 161.257,91 I.V.A. esclusa, di cui € 160.000,00 per lavori ed €1.257,91 per oneri della sicurezza, e pertanto il nuovo importo contrattuale passa da € 1.938.933,90 I.V.A. esclusa a € 2.100.191,81 I.V.A. esclusa, di cui € 2.000.590,23 per lavori I.V.A. esclusa ed € 99.601,58 per oneri sicurezza I.V.A. esclusa;

Preso atto:

che per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia non si rende necessario un aumento del tempo contrattuale che resta fissato in giorni trecentotrentacinque (335); la valutazione economica della perizia di variante e suppletiva è stata effettuata con i prezzi presenti in progetto e con il concordamento di 1 nuovo prezzo, nei modi indicati nell'art. 163 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

lo schema di atto di sottomissione è stato sottoscritto dall'impresa appaltatrice in segno di completa accettazione ed è subito impegnativo, mentre lo sarà per la stazione Appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione;

che è stata data comunicazione al Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 4 della Convezione del 19 gennaio 2012 con nota n. 7661 dell'8.08.2016;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento con la quale sottopone all'approvazione della Deputazione amministrativa la perizia di variante e suppletiva n. 1 che comporta una ulteriore spesa pari a € 161.257,91 I.V.A. esclusa e pertanto il nuovo importo contrattuale passa da € 1.938.933,90 I.V.A. esclusa a € 2.100.191,81 I.V.A. esclusa, di cui € 2.000.590,23 per lavori I.V.A. esclusa ed € 99.601,58 per oneri sicurezza I.V.A. esclusa;

Preso atto, altresì, che la spesa trova copertura nel quadro economico approvato nel precedente punto all'ordine del giorno dell'odierna Deputazione;

Ritenuto provvedere in merito;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 24 del 28.12.2015 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016;

Con i poteri di cui all'art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall'art. 45 dello statuto stesso;

D E L I B E R A

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare la perizia di variante "Lavori di realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dentalo – 1° lotto" che comporta un'ulteriore spesa pari a € 161.257,91 I.V.A. esclusa e pertanto il nuovo importo contrattuale passa da € 1.938.933,90 I.V.A. esclusa a € 2.100.191,81 I.V.A. esclusa, di cui € 2.000.590,23 per lavori I.V.A. esclusa ed € 99.601,58 per oneri sicurezza I.V.A. esclusa;
- 3) Di prendere atto che la spesa trova copertura nel quadro economico approvato con la precedente delibera odierna n. 193.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO
F.to(Maria Simone)

IL PRESIDENTE
F.to(Roberto Roberti)