

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 18.30 del giorno 16.01.2015 alle ore 17.00 del giorno 20.01.2015

Chieti, li 20.01.2015

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
f.to(Sig.ra Maria Simone)

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera n° 6 del 16.01.2015.

OGGETTO: Diga di Penne sul fiume Tavo – Interventi di stabilizzazione sulla sponda sinistra dell'invaso – Approvazione perizia di variante n. 2.-

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici (16) del mese di gennaio (01) in Chieti, alle ore 16,00 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo raccomandata prot. n. 404 del 13.01.2015 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

| | | | Presente | Assente |
|---|-------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1 | Roberti Roberto | Presidente | x | |
| 2 | Carota Palmiro | Vice Presidente | x | |
| 3 | De Francesco Valerio | Membro | x | |
| 4 | Di Sipio Vincenzo Paolo | Membro | x | |

| | IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|---|---|
| 1 | Barbetta Giovanni | Presidente C.R.C. | x | |
| 2 | Serra Michele | Membro C.R.C. | x | |
| 3 | Colonna Gildo Fabio | Membro C.R.C. | | x |

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 4 membri su 4, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Simone.

Sul punto n. 4 all'odg

La Deputazione

Premesso che:

- La Regione Abruzzo, Direzione Foreste e Sviluppo Rurale – Ufficio Bonifica, con Determinazione n. DH26/23 del 06.05.2013 ha concesso il contributo di € 477.600,00 per la realizzazione del progetto in oggetto, di cui € 361.677,71 per lavori ed € 115.736,87 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Con delibera n. 269 del 23.09.2013 l'appalto è stato aggiudicato all'impresa SA.CE.B. S.p.A. (ora S.r.l.) avente sede legale in San Martino Sulla Marrucina (CH) zona industriale località Campotrino n. 1, per l'importo complessivo di €

317.322,93 oltre I.V.A., di cui € 288.639,07 per lavori a misura ed € 28.683,86 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

- In data 04.12.2013 è stato stipulato il contratto d'appalto registrato a Pescara il 12.12.2013 al n. 12639;
- Che il direttore dei lavori, Ing. Stefania Boni, con nota pervenuta il 13.01.2015, acquisita al protocollo consortile il 14.01.2015 al n. 490, ha trasmesso la perizia di variante n. 2, datata gennaio 2015, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Rilevato:

- che tale perizia comporta un aumento di spesa pari a € 12.293,16 e pertanto il nuovo importo contrattuale ammonta a complessivi € 329.143,10 di cui € 299.722,92 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,32% ed € 29.420,18 per oneri sicurezza;
- che per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario un aumento del tempo contrattuale;
- che i contenuti della perizia di variante sono stati dettagliatamente esposti nella relazione tecnica allegata alla perizia stessa;

Preso atto che il nuovo economico della concessione risulta essere il seguente:

A) Lavori

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| - Importo lordo lavori | € 356.811,63 | |
| - a detrarre oneri sicurezza ordinari | € <u>11.030,69</u> | |
| Importo lavori soggetto a ribasso | | € 345.780,94 |
| A dedurre il ribasso d'asta del 13,32% | | € <u>46.058,02</u> |
| Restano | | € 299.722,92 |
| Spese sicurezza: | | |
| - oneri sicurezza ordinari | € 11.030,69 | |
| - oneri sicurezza speciali | € <u>18.389,49</u> | |
| Totale spese per la sicurezza | | € <u>29.420,18</u> |
| Totale Lavori | | € 329.143,10 |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------|
| - Spese generali | € 39.784,55 | |
| - I.V.A. 22% su € 316.849,94 | € 72.411,48 | |
| - Economie da ribasso d'asta | € <u>36.260,87</u> | |
| Sommano | | € <u>148.456,90</u> |
| Totale | | € 477.600,00 |

Preso atto, altresì, che l'impresa ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione con il quale ha accettato sia in linea tecnica che economica, senza sollevare riserva o eccezione alcuna, le varianti e l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di che trattasi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, con la quale propone con urgenza, in considerazione che il termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori è fissato al 26.01.2015, l'approvazione della perizia di variante nonché il nuovo quadro economico della concessione come sopra riportato;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 18 del 10.12.2014 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2015;

Con i poteri di cui all'art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall'art. 45 dello statuto stesso;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare la perizia di variante n. 2 datata gennaio 2015 "Interventi di stabilizzazione sulla sponda sinistra dell'invaso - Diga di Penne sul fiume Tavo" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Stefania Boni per l'importo complessivo di € 329.143,10 di cui € 299.722,92 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,32% ed € 29.420,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) Di approvare il nuovo quadro economico della concessione nella disarticolazione riportata nelle premesse che qui si intende trascritta;
- 4) Di dare incarico al Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, per ogni adempimento conseguente al presente deliberato;
- 5) Di dichiarare, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO
f.to(Maria Simone)

IL PRESIDENTE
f.to(Roberto Roberti)