

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 10/Tecnico del 3.02.2023

OGGETTO: Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo. Sviluppo reti irrigue sul territorio regionale – Masterplan Abruzzo. “Estendimento dell’impianto irriguo consortile in località Ripacorbaria del comune di Manoppello (PE) con prelievo di acqua dalla vasca di compenso di Colle Petrano in comune di Casalincontrada (CH). Intervento C.

CIG:7589028804 CUP: B53H17000000002.

Approvazione perizia di assestamento n. 2 datata 27.12.2022.

L’anno duemilaventitré (2023) il giorno tre (03) del mese di febbraio (02) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza della Dr.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- con Delibera Commissariale n. 3 del 07.01.2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Colanzi S.r.l. avente sede legale in Casoli (CH) Zona Industriale Casoli Ovest sn, per l’importo complessivo di € 1.357.589,88 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 22,861%, di cui € 1.327.589,88 per lavori ed € 30.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 28.02.2019 è stato sottoscritto il contratto d’appalto rep. n. 2414, raccolta n. 1973 registrato a Chieti il 28.02.2019 al n. 956 serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati in data 18.03.2019, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute;
- in data 03.08.2020, è stata redatta la perizia di variante approvata con Delibera Commissariale n. 523 del 28.08.2020, nell’importo complessivo pari ad € 2.071.506,90 di cui € 1.488.800,21 per lavori al netto del ribasso d’asta del 22,861% ed € 582.706,69 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- l’adozione della perizia di variante ha determinato un aumento pari a € 131.210,33, per cui l’importo contrattuale è passato da € 1.357.589,88 a € 1.488.800,21, di cui € 1.458.800,21 per lavori ed al netto del ribasso del 22,861% ed € 30.000,00 per oneri di sicurezza e, in data

31.08.2020, è stato stipulato il relativo atto di sottomissione, conseguentemente il nuovo quadro economico rimodulato è risultato essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE	
SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO (C) ESTENDIMENTO IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE IN LOCALITA' RIPACORBARIA DEL COMUNE DI MANOPPELLO (PE) CON PRELIEVO DI ACQUA DALLA VASCA DI COMPENSO DI "COLLE PETRANO " IN COMUNE DI CASALINCONTRADA (CH)	
A) LAVORI:	
A.1) IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE (escluso oneri sicurezza)	1.458.800,21
A.2) Oneri sicurezza specifici non soggetto a ribasso	30.000,00
A.3) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO E COMP. ONERI SIC.	1.488.800,21
A.4) Economie scaturite dal ribasso d'asta (22,861%)	393.446,02
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
C.1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. C1
	-
C.2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
C 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	14.280,00
C 2.2) RILIEVI	-
	TOT. C2
	14.280,00
C.3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	TOT. C3
	20.000,00
C.4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (max 10%)	
C 4.1) IMPREVISTI	9.106,83
C 4.2) PERIZIE DI VARIANTE (MAX 5%)	-
C 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (D.P.R. 207/2010 - Art.12 -)	-
	TOT. C4
	9.106,83
C.5) ACQUISIZIONE AREE (espropri/servitù) ED ONERI CONNESSI	TOT. C5
	100.000,00
C.6) ACCANTONAMENTO (ex D.Lgs. 163/06 - Art. 133)	TOT. C6
	-
C.7) SPESE GENERALI	
C 7.1) PROGETTAZIONI	10.823,58
C 7.2) COLLABORATORE ALLA DIREZIONE LAVORI	
C 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	-
C 7.4) VERIFICA PROGETTAZIONE (ART. 26 D.LGS. 50/2016)	6.330,65
	TOT. C7
	17.154,23
C.8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	TOT. C8
	16.100,00
C.9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	TOT. C9
	12.000,00
C.10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT. C10
	7.000,00
C.11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO	
C 11.1) ANALISI DI LABORATORIO	-
C 11.2) COLLAUDO STATICO (compreso contributo cassa 4%)	3.723,20
C 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (comp.contr. 4%)	4.860,39
	TOT. C11
	8.583,59
C.12) SPESE PER INCENTIVI (D.Lgs. 50/2016 - Art. 113)	TOT. C12
	28.016,57
C.13) SPESE PER IVA E TRIBUTI	
C 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% A.3+C1+C.3+C.4)	333.939,55
C 13.2) IVA PER RILIEVI, INDAGINI E SPESE GENERALI (22% su C2+C7)	6.915,53
C 13.3) IVA PER SPESE DI CONSULENZA E COMMISSIONE (22% su C8+C9+C10)	7.722,00
C 13.4) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% su C11)	1.888,39
	TOT. C13
	350.465,47
C.14) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	582.706,69

IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE	2.071.506,90
ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA	393.446,02
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE	2.464.952,92

-i lavori sono stati regolarmente ultimati, giusto verbale redatto in data 24.08.2021;

- in data 15.09.2021, per esigenze riscontrate tra le voci delle somme a disposizione, è stata redatta una prima perizia di assestamento, dell'importo complessivo invariato di € 2.071.506,90, di cui € 1.488.800,21 per lavori ed oneri sicurezza ed € 582.706,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvata con Determinazione Dirigenziale n.274/Tecnico/2021 del 05.10.2021.

- nel procedere alla redazione di tutti gli atti di contabilità finale relativi alla rendicontazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione, fermo restando l'importo contrattualmente affidato alla ditta Colanzi S.r.l., sono state riscontrate delle economie che in particolare hanno riguardato le voci relative alle indennità per l'acquisizione delle aree (espropri e servitù) ed i lavori in economia;

- tali economie consentiranno di far fronte a maggiori oneri per indagini geologiche, per l'onorario dell'incarico conferito al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (professionista esterno al Consorzio), in sostituzione del dipendente consortile posto in quiescenza dal 01.11.2021;

Tutto ciò premesso, fermo restando l'importo dei lavori complessivo invariato di € 1.488.800,21 oltre I.V.A., affidato alla ditta Colanzi S.r.l., viste le economie riscontrate tra alcune voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione e l'esigenza sopraggiunta nel frattempo di impegnare un maggiore importo per indagini geologiche, per onorario Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e per la relativa IVA, si è provveduto a redigere la presente perizia di assestamento di alcune somme che non comporterà alcuna variazione all'importo complessivamente concesso di € 2.071.506,90.

Preso atto dell'invariabilità dell'importo dei lavori principali confermati nell'importo di € 1.488.800,21 oltre I.V.A., è stato rideterminato il seguente quadro economico di assestamento:

SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO (C) ESTENDIMENTO IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE IN LOCALITA' RIPACORBARIA DEL COMUNE DI MANOPPELLO (PE) CON PRELIEVO DI ACQUA DALLA VASCA DI COMPENSO DI "COLLE PETRANO " IN COMUNE DI CASALINCONTRADA (CH) (PSRA/53-C)		
QUADRO TECNICO ECONOMICO 2°PERIZIA DI ASSESTAMENTO		
A.1) IMPORTO LAVORI PERIZIA DI ASSESTAMENTO (escluso oneri):		1.458.800,21
A.2) Oneri sicurezza specifici non soggetti a ribasso		30.000,00
A.3) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO E COMP. ONERI S.		1.488.800,21
A.4 Economie scaturite dal ribasso d'asta del 22,861%		393.446,02
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
C.1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. C1	7.015,32
C.2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
C 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE		30.790,56
C 2.2) RILIEVI		-

	TOT. C2	30.790,56
C.3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	TOT. C3	25.510,97
C.4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (max 10%)		
C 4.1) IMPREVISTI		500,00
C 4.2) PERIZIE DI VARIANTE (MAX 5%)		-
C 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (D.P.R. 207/2010 - Art.12 -)		-
	TOT. C4	500,00
C.5) ACQUISIZIONE AREE (espropri/servitù) ED ONERI CONNESSI	TOT. C5	69.000,00
C.6) ACCANTONAMENTO (ex D. Lgs. 163/06 - Art. 133)	TOT. C6	-
C.7) SPESE GENERALI		
C 7.1) PROGETTAZIONI		10.823,58
C 7.2) COLLABORATORE ALLA DIREZIONE LAVORI		-
C 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		2.000,00
C 7.4) VERIFICA PROGETTAZIONE (ART. 26 D.LGS. 50/2016)		6.330,65
	TOT. C7	19.154,23
C.8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	TOT. C8	16.100,00
C.9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	TOT. C9	12.000,00
C.10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT. C10	7.000,00
C.11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO		
C 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		-
C 11.2) COLLAUDO STATICO (compreso contributo cassa 4%)		4.4242,27
C 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (comp.contr. 4%)		4.860,39
	TOT. C11	9.248,66
C.12) SPESE PER INCENTIVI (D. Lgs. 50/2016 - Art. 113)	TOT. C12	28.016,57
C.13) SPESE PER IVA E TRIBUTI		
C 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO 22% (A.3 – C1 – C3 e C4)		334.801,83
C 13.2) IVA RILIEVI, INDAGINI E SPESE GENERALI (22% su C2+C7)		10.987,85
C 13.3) IVA SPESE DI CONSULENZA E COMMISSIONE (22% su C8+C9+C10)		7.722,00
C 13.4) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% su C11)		2.042,63
C 13.5) IVA PER COMPENSAZIONI MIS (22% su Euro 12.636,67)		2.780,07
	TOT. C13	358.334,38
C.14) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		582.706,69
IMPORTO TOTALE 2° PERIZIA DI ASSESTAMENTO		2.071.506,90
ECONOMIE SCATURITE DA RIBASSO D'ASTA		393.446,02
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE		2.464.952,92

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la Delibera Commissariale n. 2 del 05.01.2023 di autorizzazione alla gestione provvisoria del redigendo Bilancio di Previsione 2023;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la perizia di assettamento n. 2 datata 27.12.2022 come predisposta dal direttore dei lavori e il relativo quadro economico;

- 3) di trasmettere la perizia di assestamento alla Regione Abruzzo quale Ente finanziatore;
- 4) di dare all'atto l'immediata esecutività.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (Dr.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 06.02.2023

Chieti, lì 07.02.2023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci