

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 31 /tecnico del 27.02.2023

OGGETTO: Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo. Sviluppo reti irrigue sul territorio regionale – Masterplan Abruzzo. “Estendimento dell’impianto irriguo consortile in località Ripacorbaria del comune di Manoppello (PE) con prelievo di acqua dalla vasca di compenso di Colle Petrano in comune di Casalincontrada (CH). Intervento C. - Lavori complementari.
CIG:7589028804 CUP: B53H17000000002.

Approvazione perizia di assetto datata 28.12.2022.

L’anno duemilaventitré (2023) il giorno ventisette (27) del mese di febbraio (02) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza della Dr.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 256/tecnico del 15.09.2021 è stato approvato il progetto “Estendimento dell’impianto irriguo consortile in località Ripacorbaria del comune di Manoppello (PE) con prelievo di acqua dalla vasca di compenso di Colle Petrano in comune di Casalincontrada (CH). Intervento C. – Lavori complementari” dell’importo complessivo di € 207.150,69 oltre I.V.A., di cui € 154.451,07 per lavori ed € 12.605,97 per oneri sicurezza, come da quadro economico di seguito riportato:

SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO (C) ESTENDIMENTO IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE IN LOCALITA' RIPACORBARIA DEL COMUNE DI MANOPPELLO (PE) CON PRELIEVO DI ACQUA DALLA VASCA DI COMPENSO DI “COLLE PETRANO “ IN COMUNE DI CASALINCONTRADA (CH) (PSRA/53-C)	
QUADRO TECNICO ECONOMICO	
IMPORTO TOTALE DI CONCESSIONE LAVORI PRINCIPALI	2.071.506,90
A) LAVORI COMPLEMENTARI:	
A.1) Importo lavori complementari (escluso oneri e a lordo rib)	200.224,36
A.2) Importo a detrarre per ribasso d’asta del 22,861%	45.773,29
A.3) Oneri sicurezza specifici non soggetto a ribasso	12.605,90
A.4) Importo totale lavori al netto del ribasso e compr. oneri sicurez.	167.056,97
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	

C.1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. C1	-
C.2) RILIEVI,ACCERTAMENTI E INDAGINI		
C 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE		-
C 2.2) RILIEVI		-
	TOT. C2	-
C.3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	TOT. C3	-
C.4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (max 10%)		
C 4.1) IMPREVISTI		
C 4.2) PERIZIE DI VARIANTE (MAX 5%)		-
C 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (D.P.R. 207/2010 - Art.12 -)		-
	TOT. C4	-
C.5) ACQUISIZIONE AREE (espropri/servitù) ED ONERI CONNESSI	TOT. C5	-
C.6) ACCANTONAMENTO (ex D. Lgs. 163/06 - Art. 133)	TOT. C6	-
C.7) SPESE GENERALI		-
C 7.1) PROGETTAZIONI		-
C 7.2) COLLABORATORE ALLA DIREZIONE LAVORI		-
C 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		-
C 7.4) VERIFICA PROGETTAZIONE (ART. 26 D.LGS. 50/2016)		-
	TOT. C7	-
C.8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	TOT. C8	-
C.9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	TOT. C9	-
C.10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT. C10	-
C.11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO		
C 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		-
C 11.2) COLLAUDO STATICO (compreso contributo cassa 4%)		-
C 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (comp.contr. 4%)		-
	TOT. C11	-
C.12) SPESE PER INCENTIVI (D. Lgs. 50/2016 - Art. 113)	TOT. C12	3.341,14
C.13) SPESE PER IVA E TRIBUTI		
C 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% A.4)		36752,53
C 13.2) IVA PER RILIEVI, INDAGINI E SPESE GENERALI (22% su C2+C7)		-
C 13.3) IVA PER SPESE DI CONSULENZA E COMMISSIONE (22% su C8+C9+C10)		-
C 13.4) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% su C11)		-
	TOT. C13	36.752,53
C.14) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		40.093,67
IMPORTO TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI		207.150,64
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE		2.278.657,54

- i lavori sono stati affidati alla ditta Colanzi S.r.l. di Casoli, già esecutrice dei lavori principali, per l'importo complessivo di € 167.065,97 oltre I.V.A., di cui € 154.451,07 per lavori ed € 12.605,90 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed è stato stipulato l'atto aggiuntivo al contratto;

- i lavori sono stati ultimati il 12.08.2022, giusto verbale redatto in data 22.08.2022;
- il Direttore dei Lavori ha emesso, in data 05.04.2022, un ordine di servizio e successivamente in data 06.04.2022 un verbale di concordamento di nuovi prezzi, per la razionalizzazione di alcuni interventi previsti in progetto che comunque non hanno determinato alcun aumento dell'importo contrattualmente affidato, anzi hanno generato qualche piccola economia;
- nel procedere alla redazione degli atti di contabilità finale dei lavori e nel rendicontare le somme a disposizione dell'Amministrazione, è stata riscontrata la necessità di prevedere tra le somme stesse un importo per l'incarico di Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione (professionista esterno al Consorzio), in sostituzione del dipendente consortile posto in quiescenza dal 01.11.2021;
- la disponibilità della somma necessaria per tale incarico, si è resa reperibile dalle economie riscontrate in contabilità tra i lavori affidati all'Impresa Colanzi S.r.l., come si evince dallo stato finale dei lavori ammontanti a complessivi € 164.567,90 oltre I.VA.

Preso atto dell'invariabilità dell'importo complessivo dei lavori complementari confermati nell'importo di 207.150,64, è stato rideterminato il seguente quadro economico di assestamento:

SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO (C) ESTENDIMENTO IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE IN LOCALITA' RIPACORBARIA DEL COMUNE DI MANOPPELLO (PE) CON PRELIEVO DI ACQUA DALLA VASCA DI COMPENSO DI "COLLE PETRANO " IN COMUNE DI CASALINCONTRADA (CH) (PSRA/53-C) LAVORI COMPLEMENTARI		
PERIZIA DI ASSESTAMENTO - QUADRO TECNICO ECONOMICO -		
IMPORTO TOTALE DI CONCESSIONE LAVORI PRINCIPALI		2.071.506,90
A) LAVORI COMPLEMENTARI:		
A.1) Importo stato finale lavori complementari (escluso oneri e a lordo rib)		196.997,63
A.2) Importo a detrarre per ribasso d'asta del 22,861%		- 45.035,63
A.3) Oneri sicurezza specifici non soggetto a ribasso		12.605,90
A.4) Importo totale lavori al netto del ribasso e compr. oneri sicurez.		164.567,90
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
C.1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. C1	-
C.2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
C 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE		-
C 2.2) RILIEVI		-
	TOT. C2	-
C.3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	TOT. C3	-
C.4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (max 10%)		
C 4.1) IMPREVISTI		
C 4.2) PERIZIE DI VARIANTE (MAX 5%)		-
C 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (D.P.R. 207/2010 - Art.12 -)		-
	TOT. C4	

C.5) ACQUISIZIONE AREE (espropri/servitù) ED ONERI CONNESSI	TOT. C5	-
C.6) ACCANTONAMENTO (ex D. Lgs. 163/06 - Art. 133)	TOT. C6	-
C.7) SPESE GENERALI		-
C 7.1) PROGETTAZIONI		-
C 7.2) COLLABORATORE ALLA DIREZIONE LAVORI		-
C 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		2.489,07
C 7.4) VERIFICA PROGETTAZIONE (ART. 26 D.LGS. 50/2016)		-
	TOT. C7	2.489,07
C.8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	TOT. C8	-
C.9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	TOT. C9	-
C.10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT. C10	-
C.11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO		
C 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		-
C 11.2) COLLAUDO STATICO (compreso contributo cassa 4%)		-
C 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (comp.contr. 4%)		-
	TOT. C11	-
C.12) SPESE PER INCENTIVI (D. Lgs. 50/2016 - Art. 113)	TOT. C12	3.341,14
C.13) SPESE PER IVA E TRIBUTI		
C 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% A.4)		36.204,94
C 13.2) IVA PER RILIEVI, INDAGINI E SPESE GENERALI (22% su C2+C7)		547,59
C 13.3) IVA PER SPESE DI CONSULENZA E COMMISSIONE (22% su C8+C9+C10)		-
C 13.4) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% su C11)		-
	TOT. C13	36.752,53
C.14) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		42.582,74
IMPORTO TOTALE PERIZIA ASSESTAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI		207.150,64
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE		2.278.657,54

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la Delibera Commissariale n. 2 del 05.01.2023 di autorizzazione alla gestione provvisoria del redigendo Bilancio di Previsione 2023;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la perizia di assettamento datata 28.12 2022 come predisposta dal direttore dei lavori e il relativo quadro economico;
- 3) di trasmettere la perizia di assettamento alla Regione Abruzzo quale Ente finanziatore;
- 4) di dare all'atto l'immediata esecutività.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (Dr.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 28.02.2023

Chieti, li 29.02.2023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci